

# ГODOVой OТЧЕТ ЗА 2020 ГОД ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛАБАНОВО»

Целями ведомственной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» являются:

1. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем совместной с ФКР, УК, ТСЖ организации и проведения в них работ по капитальному ремонту;
2. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
3. Развитие института собственников жилья.

Выполнены основные задачи Программы:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Балабаново;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества МКД;
- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Выполнение запланированных Программой мероприятий позволило привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность и комфортность проживания граждан, а так же снижение количества аварийных ситуаций.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя			
			План 2020 г.	Исполнение 2020 г.	Отклонение	Причины отклонения
1	Доля МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств регионального Фонда капитального ремонта по отношению к общему количеству МКД в ФКР (73 дома – 2019; 73 дома – 2020;).	%	6	12	-6	Выполнение работ управляющими организациями по капитальному ремонту в МКД по предписанию ГЖИ и в связи принятием соответствующего решения собственниками жилых и нежилых помещений
2	Количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств регионального Фонда капитального ремонта.	шт.	8	7	1	Исключение многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Зеленой г. Балабаново из программы КР в связи с признанием аварийным
3	Количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств на спец. счетах управляющих компаний.	шт.	5	9	-4	Выполнение работ управляющими организациями по капитальному ремонту в МКД по предписанию ГЖИ и в связи принятием соответствующего решения собственниками жилых и нежилых помещений

На выполнение программных мероприятий использовано 3013,239 тыс. руб. средств бюджета муниципального образования «Город Балабаново». 682,451 тыс. рублей из вышеуказанных денежных средств были перечислены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в качестве взносов за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора», 2330,788 тыс. рублей - в качестве взносов на содержание и текущий ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов.

Заместитель Главы Администрации  
(исполнительно-распорядительного органа)  
городского поселения «Город Балабаново»



Д. Б. Горошко

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1 (в редакции от 17.10.2018 №476).

### 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$ , где

$Cel$  - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$m$  - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

$S_i$  - оценка значения  $i$ -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , где

$F_i$  - фактическое значение  $i$ -го индикатора (показателя) муниципальной программы

$P_i$  - плановое значение  $i$ -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или  $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/3) \times (12/6 \times 100 + 7/8 \times 100 + 9/5 \times 100) = 155,8\%$ .

### 2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$ , где

$Mer$  - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

$R_j$  - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  $j$ -го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

$Mer = (1/2) \times (0+1) \times 100\% = 50\%$ .

### 3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 155,8\% + 0,1 \times 50\% = 140,2\% + 5\% = 145,2\%$

**Комплексная оценка более 95%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2020 году характеризуется высоким уровнем эффективности.**

Начальник финансово-экономического отдела  
Администрации городского поселения  
«Город Балабаново»



Н. А. Гусаковская