

**ОТЧЕТ за 2020 год по исполнению Программы «Благоустройство городского поселения
«Город Балабаново»**

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» предусматривает проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства города по следующим направлениям:

1) Уличное освещение.

Техническое обслуживание уличного освещения в 2020 году проводилось подрядной организацией ООО «ЭнергоСтройСервис».

В 2020 году продолжились работы по модернизации уличного освещения, установке светодиодных светильников. Приобретены и установлены «умные» счетчики, что позволяет в режиме онлайн считывать потребление электроэнергии.

2) Содержание зеленого хозяйства.

ООО «Динас-Сервис» в 2020 году производила работы по содержанию зеленого хозяйства и содержанию скверов в городе: окашивалась трава, стриглись и формировались кустарники, производилась опилровка и спил аварийных деревьев. Были высажены на городских клумбах 26000 цветов, высажено 50 кленов, 50 лип и 20 ив, рыхлились с внесением удобрений. К празднику 9 Мая белились деревья.

3) Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Во избежание антисанитарной обстановки и поддержания эстетичного вида в г. Балабаново выполнялись работы по ликвидации стихийных свалок объемом 2000 м³ за год.

Продолжается обустройство площадок ТКО, для чего были закуплены евроконтейнеры объемом 1,1 м³.

4) Прочие мероприятия по благоустройству.

В течение года подрядной организацией ООО «Единство» выполнялись работы по содержанию детских игровых площадок.

Подрядной организацией ООО «Индустриальная Промышленная Компания «Спорт-Групп»» были выполнены работы по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: д.6 ул.1 Мая: ремонт покрытия 800 м², устройство ограждения, перенос баскетбольных щитов, установка скамеек 2 шт, урн 2 шт, заасфальтированы подходы 349 м² и планировка земли 200 м².

Подрядной организацией ООО «АСТА» были выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны ул.Дзержинского : устройство тротуара площадью 960 м², устройство площадок под скамейки 30 м², планировка участка 5000м², валка аварийных деревьев 32 шт.

Подрядной организацией ООО «АСТА» были выполнены работы по ремонту детской площадки возле БГДК по адресу г.Балабаново, ул.Кап. Королёва, д.1 с устройством резинового покрытия площадь. 495 м², а также установка малых архитектурных форм 2 шт., и установка скамейки 1 шт.

Подрядной организацией ИП Ананикян С.Т. выполнены работы по ремонту площадок ТКО в количестве 8 шт.

Подрядной организацией ИП Варданян В.Н. выполнены работы по благоустройству спуска к р.Страдаловка (второй этап). В рамках контракта выполнены работы по устройству освещения, светильники 26 шт, устройство тротуара площадью 69 м², установка пешеходных ограждений

Подрядной организацией ООО «СВ-Дубль» выполнены работы по очистке и благоустройству пруда возле СНТ «Ягодка». В рамках контракта выполнены работы по валке деревьев 46шт, корчевке пней 350 шт, корчевка кустарника 2 га, разработка грунта 10000 м³, устройство мостков 4 шт, устройство тротуара 450 м², установка скамеек 4 шт и урн 4 шт, а также монтаж светильников 8 шт.

Подрядной организацией ИП Синенков Н.С. выполнены работы по изготовлению и установке павильонов на площадки ТКО в количестве 3 шт.

Подрядной организацией ООО «АСТА» выполнены работы по благоустройству общественной территории города Балабаново – Сквера Памяти. В рамках контракта выполнены работы по устройству тротуаров из брусчатки 806.5м², устройству тротуаров из гранитной плитки 247 м², установка светильников 30шт, установка видеокамер 9 шт, гранитные столбы ограждения 24 шт, сцена 1 шт, установка малых архитектурных форм 11 шт, скамейки 51 шт, урны 6 шт, посажены 35 деревьев, 46 кустарников, восстановлен газон 1100 м².

Подрядной организацией ООО «РЕКОРД» выполнены работы по устройству ливневой канализации на ул.Дзержинского. В рамках контракта выполнены работы по прокладке труб, устройству водоприемных колодцев, и планировке участка.

Подрядной организацией ООО «АСТА» выполнены работы по устройству покрытия из резиновой крошки на детской площадке в сквере Памяти площадью 360 м².

Подрядной организацией ООО «АСТА» выполнены работы по устройству пешеходной дорожки из гранитных плит в сквере Памяти площадью 92 м².

Подрядной организацией ИП Варданян В.Н. выполнены работы по установке шлагбаума в сквере «Городской».

Подрядной организацией ИП Варданян В.Н. выполнены работы по установке спортивного комплекса с обустройством площадки в рамках капитального ремонта спортивной площадки по адресу: д.6 ул.1 Мая. В рамках контракта выполнены работы по устройству площадки из резиновой плитки 57 м², установка спортивного комплекса.

Подрядной организацией ООО «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДикКом» выполнены работы по поставке игрового оборудования на детские площадки ул.Коммунальная д.9 и ул.Московская д.1 в количестве 5 шт.

Подрядной организацией ООО «Юамет» выполнены работы по поставке велопарковок в количестве 4 шт.

Подрядной организацией ИП Варданян В.Н. выполнены работы по поставке и монтажу калитки на тротуаре от ул.Боровской до поликлиники.

Подрядной организацией ООО «Автопроезд» выполнены работы по установке шлагбаума на площади возле ДК ул.Кап.Королева, д.1

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по устройству тротуара от ул.Гагарина до ул.Кооперативная площадью 45.8 м².


Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по устройству тротуара от ул.Боровская до ул.Кооперативная площадью 201 м².

Подрядной организацией ООО «Калужский Центр Благоустройства» выполнены работы по обслуживанию древесно-кустарниковой растительности. В рамках контракта выполнены работы по спилу и утилизации деревьев более 60 шт.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2020 года:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Причины отклонений от планового показателя
1.	Протяженность отремонтированных электрических сетей	П.м.	1900	1900	-
2.	Количество посаженных цветов, кустарников и др. зеленых насаждений	Тыс. шт.	22	29	в связи с образованием новых цветников, благоустройством скверов на средства из областного бюджета.
3.	Количество ликвидированных стихийных свалок	м ³	2000	2000	-
4.	Количество спиленных ветхих деревьев	Шт.	100	100	-
5.	Количество обслуживаемых детских площадок	Шт.	50	50	-
6.	Количество отловленных бродячих животных	Шт.	0	0	-
7.	Количество приведенных в нормативное состояние площадок ТКО	Шт.	10	14	
8.	Площадь отремонтированных или вновь созданных тротуаров и пешеходных дорожек	м ²	1500	3219	в связи с увеличением финансирования из других бюджетов.

Заместитель главы Администрации - начальник
отдела городского хозяйства



Д.Б. Горошко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1 (в редакции от 17.10.2018 №476).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$, где

Cel - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

S_i - оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$, где

F_i - фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы

P_i - плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/8) \times (100 + 29/22 \times 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 3219/1500 \times 100) = 118,3\%$.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$, где

Mer - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

R_j - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0».

$Mer = (1/8) \times (1+1+1+1+1+1+1+1) \times 100\% = 100\%$.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 118,3\% + 0,1 \times 100\% = 106,5\% + 10\% = 116,5\%$

Комплексная оценка более 95%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2020 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

**Начальник финансово-экономического отдела
Администрации городского поселения
«Город Балабаново»**



Н. А. Гусаковская